

Neubau EFH Beispielstrasse 1 - 1000

Nr.	Name	Dauer	von	bis	Abhängigkeit	Stichtag
1	Projektierung, Ausführung, Übergabe	424	18.04.2016	30.11.2017		
2	Vorprojektphase	115	18.04.2016	24.09.2016		
3	Bauprojekt	30	26.09.2016	04.11.2016	2	
4	Baueingabe/Bewilligungsverfahren	62	07.11.2016	01.02.2017	3	07.11.2016,01.02.2017
5	Vorbereitung Ausführung, prov. Ausführung	39	02.01.2017	24.02.2017	3	
6	Ausführung/Ausführungspläne	24	27.02.2017	31.03.2017	4,5	
7	Bauleitung	149	03.04.2017	03.11.2017	6	
8	Schlussarbeiten/Übergabe	19	06.11.2017	30.11.2017		
9	Rohbau 1	95	27.02.2017	07.07.2017		
10	Holzbauplanung	24	27.02.2017	31.03.2017	4	
11	214.1, AVOR und Produktion, Trennwände	19	03.04.2017	28.04.2017	10	
12	221.5, AVOR und Produktion, Dachkonstr	19	01.05.2017	26.05.2017	10,11	
13	214.2, AVOR und Produktion Aussenwanc	9	29.05.2017	09.06.2017	12	
14	Baustelleninstallation	10	03.04.2017	14.04.2017	6	
15	201 Baugrubenaushub	14	17.04.2017	05.05.2017	14	
16	211 Baumeisterarbeiten	27	08.05.2017	16.06.2017	15	
17	201, Baugrubenaushub, Hinterfüllen	4	12.06.2017	16.06.2017	13	
18	214.5 Gerüste	4	19.06.2017	22.06.2017	16,17	
19	Elektroarbeiten Rohbau 1	19	03.04.2017	09.06.2017	6	
20	Sanitärarbeiten Rohbau 1	19	03.04.2017	09.06.2017	6	
21	Heizung/Lüftung Rohbau 1	14	08.05.2017	09.06.2017	15	
22	214.2, Transport und Montage Aussenwar	10	19.06.2017	30.06.2017	16	16.06.2017
23	214.2, Transport und Montage, Trennwanc	10	19.06.2017	30.06.2017	17	
24	214.4, Bekleidungen, Gesimse	5	03.07.2017	07.07.2017	22,23	
25	221.1, Produktion/Transporte Fenster aus	23	29.05.2017	30.06.2017	12	
26	221, Produktion/Transporte Hauseingangs	23	29.05.2017	30.06.2017	12	
27	Rohbau 2 / Ausbau 1	55	10.07.2017	22.09.2017		
28	221, Hauseingangstüre	5	10.07.2017	14.07.2017	24	
29	221.5, Montage Fensterfutter	5	17.07.2017	21.07.2017	28	
30	221.1, Montage Fenster aus Holz	5	24.07.2017	28.07.2017	29	
31	222, Spenglerarbeiten	10	10.07.2017	21.07.2017	24	
32	225, Spezielle Dichtungen u. Dämmungen	5	24.07.2017	28.07.2017	31	
33	224, Bedachungsarbeiten	9	31.07.2017	11.08.2017	30,32	
34	25, Sanitäranlagen	24	10.07.2017	11.08.2017	24	
35	23 Elektroanlagen	24	10.07.2017	11.08.2017	24	
36	24 Heizungs/Lüftungsanlagen	24	10.07.2017	11.08.2017	24	
37	273, Zargen Innentüren	9	31.07.2017	11.08.2017	30	
38	214.1, Verkleidungen/Beplankungen inner	9	14.08.2017	25.08.2017	33,34,35,36,37	
40	226.2, Verputzte Aussendämmungen	14	14.08.2017	01.09.2017	33	
39	281.0, Abdichtung/Trittschall Unterlagsbod	5	28.08.2017	01.09.2017	37,38	
42	24, Heizverteilung Bodenheizung	5	04.09.2017	08.09.2017	39	
41	281.0, Unterlagsboden giessen	5	11.09.2017	15.09.2017	42	
43	214.2, Fassadenverkleidungen	24	14.08.2017	15.09.2017	33	
44	272, Metallbauarbeiten/Treppen/Balkon	24	14.08.2017	15.09.2017	33	
45	214.5, Demontage Gerüst	5	18.09.2017	22.09.2017	41,43,44	
46	228.2 Raffstoren montieren	10	11.09.2017	22.09.2017	40	04.09.2017
47	Ausbau 2	54	18.09.2017	30.11.2017		
48	273.0, Innentüren aus Holz	5	18.09.2017	22.09.2017	41	
49	271.0, Gipsarbeiten, Grundputz, Netzein	15	25.09.2017	13.10.2017	48	
50	271.0, Gipsarbeiten, Abriebarbeiten	5	16.10.2017	20.10.2017	49	
51	285.1, Innere Malerarbeiten	5	23.10.2017	27.10.2017	50	
52	281.0, Trocknungsphase Unterlagsboden	30	18.09.2017	27.10.2017	41	16.10.2017
53	282.4, Wandbeläge Plattenarbeiten	15	18.09.2017	06.10.2017	41	
54	281.6, Bodenbeläge Platten	10	16.10.2017	27.10.2017	53	
55	23, Endmontage Elektroanlagen	20	18.09.2017	17.11.2017	41	
56	24, Endmontage Heizungsanlagen	19	18.09.2017	10.11.2017	41	
57	24, Endmontage Sanitäranlagen	20	18.09.2017	17.11.2017	41	
58	281.7, Bodenbeläge aus Holz	9	30.10.2017	10.11.2017	52	
59	258, Küchenerlieferung und Einbau	5	13.11.2017	17.11.2017	58	11.09.2017
60	273.1, Einbauschränke	5	20.11.2017	24.11.2017	59,61	
61	Finish/Schlussabnahmen alle Unternehme	5	13.11.2017	17.11.2017	58	
62	288, Baureinigung	5	20.11.2017	24.11.2017	55,57,61	
63	Abnahme/Übergabe/Einzug	4	27.11.2017	30.11.2017	60,62,67	30.11.2017
64	4, Umgebungsarbeiten	45	25.09.2017	24.11.2017		
65	401, Erdbewegungen, Auffüllen	20	25.09.2017	20.10.2017	45	
66	422, Einfriedungen, Vorplätze	14	23.10.2017	10.11.2017	65	
67	Allfällige Gartenarbeiten (nicht eingeplant)	10	13.11.2017	24.11.2017	66	30.11.2017

